



COMUNE DI NOVAZZANO

Azienda acqua potabile: tel. 091 683 50 12 - fax 091 683 82 63

Domanda di allacciamento alla rete acqua potabile

L'installatore concessionario presenta al Comune, prima dell'inizio dei lavori, la domanda di allacciamento alla rete dell'acqua potabile per l'approvazione. L'esecuzione della posa della tubazione a partire dalla rete principale e le relative spese sono a carico dell'abbonato. La domanda di allacciamento è da inoltrare all'azienda AP 15 giorni prima dell'installazione del cantiere.

La ditta che esegue l'allacciamento alla tubazione principale deve essere obbligatoriamente iscritta all'Albo degli installatori AAT.

Tipo installazione

- nuovo allacciamento
 allacciamento da cantiere
 modifica impianto esistente
 altro

Tipologia utenza

- usi domestici
 usi pubblici e fontane
 industrie ed altre attività economiche
 uso agricolo

Installatore concessionario

Ditta: _____
Via _____
Località _____
Telefono _____
Fax _____
email _____

Proprietario allacciamento

Cognome _____
Nome _____
Via _____
Località _____
Telefono _____
email _____

Indirizzo installazione

Mapp. Nr. _____
Via _____
Località _____

Intestazione fatture (se diverso dal proprietario)

Cognome _____
Nome _____
Via _____
Località _____
Telefono _____
email _____

AZIENDA ACQUA POTABILE NOVAZZANO

INFORMAZIONI FINALI

Riassunto consumi

Acqua potabile	l/s	LU
Installazione domestica (Q_T)		
Installazione speciale (Q_A)		
Portata volumica totale (Q_D)		

Dispositivi di sicurezza

Indicare l'utilizzo

	-	EA
	-	BA
	-	AB
	-	Altro

Acqua calda

Temperature acqua calda sanitaria (C)	60
Volume scaldacqua (l)	
Potenza termica scaldacqua (kW)	
Dimensione valvola di sicurezza (")	

Altezza impianto interno:

Differenza di altezza tra il punto d'entrata nell'edificio e il punto di prelievo più in alto (m)	
Perdita di pressione geodetica (bar)	

Allacciamento interno:

Materiale	
Diametro (DN)	

Avvertenze per l'installatore e il proprietario dell'impianto:

L'ubicazione della batteria principale dell'acqua è stabilita dall'Azienda tenendo conto delle esigenze del proprietario.

Se l'avviso impianto acqua verrà accettato vi sarà ritornata una copia dello schema d'impianto approvato unitamente al formulario di avviso impianto terminato da ritornare al Comune per concordare il collaudo.

Al termine dei lavori l'Azienda procederà al collaudo dell'installazione. La posa del contatore avverrà esclusivamente dopo il collaudo, se l'impianto non presenterà lacune di entità tecnica legate all'igiene dell'acqua e dopo aver verificato l'avvenuto pagamento dell'acconto e l'inoltro dell'"avviso impianto terminato" compilato dall'installatore.

Con il collaudo dell'impianto interno l'Azienda non si assume, nei confronti del cliente, la responsabilità della corretta esecuzione dell'impianto stesso. Di conseguenza l'installatore, non viene svincolato dalle sue responsabilità nei confronti del cliente.

Il sottoscritto installatore, incaricato dal proprietario dell'allacciamento di progettare e realizzare l'installazione sanitaria, dichiara di aver utilizzato esclusivamente armature, rubinetteria e sistemi di condotte omologati dalla SSIGA.

Dichiara inoltre di aver letto e preso atto delle avvertenze sopra esposte e di aver compilato tutti i campi richiesti in maniera veritiera.

Per tutti gli altri aspetti non menzionati nel documento fa stato il Regolamento dell'Azienda Acqua di Novazzano scaricabile dal sito web del Comune e le norme SSIGA attualmente in vigore.

La validità del presente avviso di impianto acqua potabile è di tre anni dalla data di sottoscrizione.

Data:

Installatore (timbro e firma)

Proprietario impianto (firma)

Da allegare:

2 copie dello schema di principio (indicazione diametri condotte e rappresentazione batteria sanitaria)

Pianta dell'edificio in scala (con indicato locale batteria)

Planimetria (scala 1:500)

AZIENDA ACQUA POTABILE NOVAZZANO

ALLEGATO 1: CALCOLO CONSUMO DI ACQUA DELL'IMPIANTO INTERNO

Vedi cap. 2 Direttiva W3 SSIGA

Calcolo unità di carico Impianto Sanitario

Elementi di consumo	Diametro "	Punti prelievo		Unità LU	Totale LU
		AF	AC		
Lavamani	1/2"			1	
Lavabo-canale	1/2"			1	
Lavabo	1/2"			1	
Bidets	1/2"			1	
Cassetta di risciacquo	1/2"			1	
Automatico bevande	1/2"			1	
Lavello cucina	1/2"			2	
Rubinetto per balconi	1/2"			2	
Doccia parrucchiere	1/2"			1	
Lavastoviglie	1/2"			1	
Lavatoio domestico	1/2"			2	
Vuotatoio	1/2"			2	
Rabbocco piscina	1/2"			2	
Doccia	1/2"			2	
Vasca da bagno	1/2"			3	
Lavatrice <6 Kg	1/2"			2	
Pissoirs automatico	1/2"			3	
Doccia per stoviglie	1/2"			2	
Rubinetto giardino / autorimessa	1/2"			5	
Totale unità uso domestico (LU)					-
Portata volumetrica Q_r (l/s)					-

Apparecchi con grande portata

DN (mm)

punti prelievo

l/s

Doccia e vasca grande, rub. giardino 3/4", ecc.			
---	--	--	--

Irrigazione automatica

DN (mm)

punti prelievo

l/s

Condotta irrigazione			
----------------------	--	--	--

Installazioni antincendio

DN (mm)

punti prelievo

l/s

Postazione antincendio			0
Idranti con By-Pass antincendio			

Piscine

l/s

Riempimento piscine			
---------------------	--	--	--

Acqua utilizzata per un processo

l/s

Impianto per la produzione di freddo			
Impianto per la produzione di freddo			

Portata volumetrica Q_b (l/s)

-

* Le unità per il calcolo del carico dell'impianto non sono le medesime di quelle utilizzate per il calcolo del costo dell'abbonamento.

AZIENDA ACQUA POTABILE NOVAZZANO

ALLEGATO 2: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO I RITORNI DI ACQUA

Vedi Complemento 1 Direttiva W3 SSIGA

Utilizzo	Dichiarare la presenza	Sigla dispositivo di protezione
Acqua calda sanitaria		EA
Impianto: irrigazione, piscina, chimico, autolavaggio, disinfezione, raffreddamento, dentista,...		BA
Impianto galvanico		AB
Impianti per l'utilizzo di acqua piovana , piscina e di sorgenti		AA/AB/AC/...
Altro:		

Matrice di protezione per i dispositivi e le relative categorie di fluido secondo la Tabella 3 del Complemento 1 della Direttiva W3 della SSIGA

Dispositivo di protezione		Categoria di fluido				
		1	2	3	4	5
AA	Scarico libero non ostacolato	*	•	•	•	•
AB	Scarico libero con troppopieno non circolare (non limitato)	*	•	•	•	•
AC	Scarico libero con alimentazione immersa comprendente ingresso d'aria e troppopieno	*	•	•	-	-
AD	Scarico libero con iniettore	*	•	•	•	•
AF	Scarico libero con troppopieno circolare (limitato)	*	•	•	•	-
AG	Scarico libero con troppopieno confermato da prova di depressione	*	•	•	-	-
BA	Disgiuntore di rete con zona di pressione centrale controllabile	•	•	•	•	-
CA	Disgiuntore di rete con zone di pressione diverse non controllabili	•	•	•	-	-
DA	Valvola antivuoto (aeratore) in linea	○	○	○	-	-
DB	Interruttore del tubo di tipo A2 con parti mobili	○	○	○	○	-
DC	Interruttore del tubo di tipo A1 con collegamento costante all'atmosfera	○	○	○	○	○
EA	Valvola di ritegno ritorno controllabile	•	•	-	-	-
EB	Valvola di ritegno non controllabile	Solo per un determinato consumo domestico (vedere paragrafo 7.3)				
HB	Valvola antivuoto (aeratore) per attacchi di tubi flessibili	○	○	-	-	-
HC	Deviatore automatico	Solo per un determinato consumo domestico (vedere paragrafo 7.3)				
HD	Valvola antivuoto (aeratore) per attacchi di tubi flessibili, combinata con valvola di ritegno (combinazione di valvole)	•	•	○	-	-
LA	Valvola antivuoto (aeratore) pressurizzata	○	○	-	-	-
LB	Valvola antivuoto (aeratore) pressurizzata, combinata con valvola di ritegno a valle	•	•	○	-	-